

Линеен календарен план

№	Наименование на работите	Ед. м.	К-во	Механизация		Раб. ръка	Срок	Продължителност /в дни/						
				ВИД	МСМ			10	20	30	40	50		
1	Подготвителни работи	лв.	-	-	-	1	1	1						
2	Доставка и монтаж на фасадно скеле	м ²	1 433	-	-	4	10	4						
3	Демонтаж на външни климатични тела	бр.	5	подемник	-	2	1		2					
4	Демонтаж на същ. подпрозоречни поли	м	155	-	-	2	4		2					
5	Полагане на външна топлоизолация EPS	м ²	987	-	-	6	12			6				
6	Полагане на външна топлоизолация от каменна вата	м ²	495	-	-	4	9				4			
7	Доставка и монтаж на ъглови профили и др.	м	251	-	-	2	6			3				
8	Шпакловка с мрежа	м ²	12	-	-	1	1					1		
9	Полагане на външна мазилка	м ²	12	-	-	1	1					1		
10	Монтаж на нови подпрозоречни поли	м	155	-	-	2	4					2		
11	Монтаж на външни климатични тела	бр.	5	подемник	-	2	1					2		
12	Демонтаж, доставка и монтаж на обшивки и поли - покрив	м	140	-	-	2	3						2	
13	Демонтаж на фасадно скеле	м ²	1 433	-	-	4	10							4
14	Почистване, товарене и извозване на строителните отпадъци	t	5	камион	1	1	1							1